

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 95

12-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലയോര ഹൈവേ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center"> ശ്രീ എം. എം. മണി, ശ്രീ എം.വി.ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ, ശ്രീ. കെ .ഡി .പ്രസേനൻ , ശ്രീ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി </p>	<p align="center"> ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതു മരാമത്ത് വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി) </p>
<p>(എ) മലയോര ഹൈവേ കടന്നുപോകുന്ന എല്ലാ ജില്ലകളിലെയും മറ്റു റോഡുകളുമായുള്ള കണക്ടിവിറ്റി പൂർത്തീകരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ എന്തെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നന്ദാരപ്പടവ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാറശ്ശാലവരെ നീളുന്ന മലയോര ഹൈവേയ്ക്ക് Go(Rt)No.942/2017/PWD തീയതി 10/07/2017 പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 55 റീച്ചുകളിലായി കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം 12 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കി DBM & BC നിലവാരത്തിൽ ഡിസൈൻ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് മലയോര ഹൈവേ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.</p> <p>സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്ത റീച്ചുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>തിരുവനന്തപുരം ജില്ല</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - ഒന്നാം ഘട്ടം (15.5 കി.മീ) - 31.01.2024-ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. 2. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - രണ്ടാം ഘട്ടം (7.45 കി.മീ) - പുറമ്പോക്ക് (800 മീറ്റർ) ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ബി.സി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസത്തിനായി ഭൂമി കണ്ടെത്തി ആയത് കൈമാറുന്നതിനായുള്ള ഫണ്ട് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന് 25.10.2024ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസം നടത്തി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്. 3. കടപ്പനമുട് വാഴിച്ചൽ (2.9 കി.മീ) - 28.02.2024-ന് കരാറുകാരനുമായി പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (45%).

4. കൊപ്പം - പെരിങ്ങമ്മല (9.45 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (86%).

5. കൊല്ലായിൽ - ചല്ലിമുക്ക് (21.08 കി.മീ) -30.06.2021 -ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

6. പെരിങ്ങമ്മല - പാലോട് (പാലോട് ബ്രൈമോർ റോഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു) (3.5 കി.മീ)- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കൊല്ലം ജില്ല

1. കൊല്ലായിൽ (ചല്ലിമുക്ക്) - പുനലൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി (46.1 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കോട്ടയം ജില്ല

1. പ്ലാച്ചേരി കരിങ്കല്ലുമുഴി (7.5 കി.മീ) - 29.09.2022-ന് ടെൻഡർ അപ്രൂവൽ കമ്മറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടുക്കി ജില്ല

1. കുട്ടിക്കാനം - ചപ്പാത്ത് (19.0 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

2. പീരുമേട് - ദേവികുളം - ഒന്നാം ഘട്ടം (12.7 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (69%).

3. പീരുമേട് - ദേവികുളം - രണ്ടാം ഘട്ടം (2.9 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

4. പീരുമേട് - ദേവികുളം - മൂന്നാം ഘട്ടം (5.45 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (51%).

5. എല്ലക്കൽ - വലിയ മുല്ലക്കാനം (5.25 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (28%).

തൃശൂർ ജില്ല

1. പട്ടിക്കാട് വിളങ്ങന്നൂർ (5.3 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

2. വെള്ളിക്കുളങ്ങര - വെറ്റിലപ്പാറ പാലം (19.0 കി.മീ) - 01.08.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (4%).

പാലക്കാട് ജില്ല

1. കാഞ്ഞിരംപാറ മസ്ജിദ് - കുമാരപുത്തൂർ (18.10 കി.മീ) - 18.12.2024-ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ്രവൃത്തി

പുരോഗമിക്കുന്നു (1%).

മലപ്പുറം ജില്ല

1. പൂക്കോട്ടംപാടം കാളികാവ് - ഒന്നാം ഘട്ടം (8.7 കി.മീ)- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

2. പൂക്കോട്ടംപാടം - കാളികാവ് - രണ്ടാം ഘട്ടം (12.31 കി. മീ.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (40%).

3. പൂക്കോട്ടംപാടം -മൈലാടി പാലം (10.9 കി. മീ.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (92%).

കോഴിക്കോട് ജില്ല

1. കോടഞ്ചേരി - കക്കാടംപൊയിൽ (35.35 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(98%).

2. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - ഒന്നാം ഘട്ടം (9.99 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (42%).

3. 28-ആം മൈൽ - തലയാട് ടൗൺ (6.79 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (33%).

4. മരിപ്പുഴ - ആനക്കാംപൊയിൽ- പുല്ലൂരാംപാറ (12.0 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(8%).

5. പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ 28-ആം മൈൽ വരെ (15.65 കി. മീ.) - Part TS -1 (5.5 കി.മീ.) പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (8%).

6. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - രണ്ടാം ഘട്ടം - (8.01 കി. മീ.) - 18.07.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (2%).

വയനാട് ജില്ല

1. കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ് മേപ്പാടി കാപ്പൻകൊല്ലി ചുരൽമല (16.75 കി. മീ.)- കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്വത്തിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാലൻസ് വർക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ച് 11.07.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (20%).

2. കൊട്ടിയൂർ-ബോയ്സ് ടൗൺ (43.0 കി. മീ.) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (75%).

3. കണ്ടത്താം - നിറവിൽപ്പുഴ - ചുങ്കക്കുട്ടി (8.521 കി. മീ.) -11.07.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട

		<p>അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ 18.06.2024-ൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (3%).</p> <p>കണ്ണൂർ ജില്ല</p> <p>1. വള്ളിത്തോട് അമ്പായത്തോട് (25.3) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (56%).</p> <p>കാസർകോട് ജില്ല</p> <p>1. നന്ദാരപ്പടവ് - ചേവാർ (23) -27.02.2021 -ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.</p> <p>2. കോളിച്ചാൽ - ഇടപ്പറമ്പ് (24.4) -21 കിലോമീറ്റർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു.</p> <p>3. കോളിച്ചാൽ ചെറുപ്പുഴ (28.87) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (95%).</p> <p>4. ചേവാർ - ഇടപ്പറമ്പ് (27.97) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (80%).</p> <p>മലയോരഹൈവേയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ വികസനം വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടന്നുവരുന്നു.</p>
(ബി)	അവയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായ റീച്ചുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുമോ;	<p>(ബി) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നന്ദാരപ്പടവ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാറശ്ശാലവരെ നീളുന്ന മലയോര ഹൈവേയ്ക്ക് Go(Rt)No.942/2017/PWD തീയതി 10/07/2017 പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയുടെ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 55 റീച്ചുകളിലായി കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം 12 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ് വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കി DBM & BC നിലവാരത്തിൽ ഡിസൈൻ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് മലയോര ഹൈവേ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.</p> <p>സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്ത റീച്ചുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <p>തിരുവനന്തപുരം ജില്ല</p>

1. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - ഒന്നാം ഘട്ടം (15.5 കി.മീ) - 31.01.2024-ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - രണ്ടാം ഘട്ടം (7.45 കി.മീ) - പുറമ്പോക്ക് (800 മീറ്റർ) ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ബി.സി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസത്തിനായി ഭൂമി കണ്ടെത്തി ആയത് കൈമാറുന്നതിനായുള്ള ഫണ്ട് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന് 25.10.2024ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസം നടത്തി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.
3. കടപ്പനമുട് വാഴിച്ചൽ (2.9 കി.മീ) - 28.02.2024-ന് കരാറുകാരനുമായി പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (45%).
4. കൊപ്പം - പെരിങ്ങമ്മല (9.45 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (86%).
5. കൊല്ലായിൽ - ചല്ലിമുക്ക് (21.08 കി.മീ) - 30.06.2021 -ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
6. പെരിങ്ങമ്മല - പാലോട് (പാലോട് ബ്രൈമോർ റോഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു) (3.5 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കൊല്ലം ജില്ല

1. കൊല്ലായിൽ (ചല്ലിമുക്ക്) - പുനലൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി (46.1 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കോട്ടയം ജില്ല

1. പ്ലാച്ചേരി കരിങ്കല്ലുമുഴി (7.5 കി.മീ) - 29.09.2022-ന് ടെൻഡർ അപ്രൂവൽ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടുക്കി ജില്ല

1. കുട്ടിക്കാനം - ചപ്പാത്ത (19.0 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. പീരുമേട് - ദേവികുളം - ഒന്നാം ഘട്ടം (12.7 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (69%).
3. പീരുമേട് - ദേവികുളം - രണ്ടാം ഘട്ടം (2.9 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
4. പീരുമേട് - ദേവികുളം - മൂന്നാം ഘട്ടം (5.45 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (51%).

5. എല്ലക്കൽ - വലിയ മുല്ലക്കാനം (5.25 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (28%).

തൃശൂർ ജില്ല

1. പട്ടിക്കാട് വിളങ്ങന്നൂർ (5.3 കി.മീ) – പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

2. വെള്ളിക്കുളങ്ങര - വെറ്റിലപ്പാറ പാലം (19.0 കി.മീ) – 01.08.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (4%).

പാലക്കാട് ജില്ല

1. കാഞ്ഞിരംപാറ മസ്ജിദ് - കമരംപുത്തൂർ (18.10 കി.മീ) - 18.12.2024-ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (1%).

മലപ്പുറം ജില്ല

1. പൂക്കോട്ടംപാടം കാളികാവ് - ഒന്നാം ഘട്ടം (8.7 കി.മീ)- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

2. പൂക്കോട്ടംപാടം - കാളികാവ് - രണ്ടാം ഘട്ടം (12.31 കി. മീ.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (40%).

3. പൂക്കോട്ടംപാടം -മൈലാടി പാലം (10.9 കി. മീ.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (92%).

കോഴിക്കോട് ജില്ല

1. കോടഞ്ചേരി - കക്കാടംപൊയിൽ (35.35 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(98%).

2. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - ഒന്നാം ഘട്ടം (9.99 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (42%).

3. 28-ആം മൈൽ - തലയാട് ടൗൺ (6.79 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (33%).

4. മരിപ്പുഴ - ആനക്കാംപൊയിൽ- പുല്ലൂരംപാറ (12.0 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(8%).

5. പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ 28-ആം മൈൽ വരെ (15.65 കി. മീ.) - Part TS -1 (5.5 കി.മീ.) പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (8%).

6. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - രണ്ടാം ഘട്ടം – (8.01 കി. മീ.) – 18.07.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (2%).

		<p>വയനാട് ജില്ല</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ് മേപ്പാടി കാപ്പൻകൊല്ലി ചുരൽമല (16.75 കി. മീ.)- കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാലൻസ് വർക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ച് 11.07.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (20%). 2. കൊട്ടിയൂർ-ബോയ്സ് ടൗൺ (43.0 കി. മീ.) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (75%). 3. കണ്ടത്താം - നിറവിൽപ്പുഴ - ചുങ്കക്കുട്ടി (8.521 കി. മീ.) -11.07.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ 18.06.2024-ൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (3%). <p>കണ്ണൂർ ജില്ല</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. വള്ളിത്തോട് അമ്പായത്തോട് (25.3) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (56%). <p>കാസർകോട് ജില്ല</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. നന്ദാരപ്പടവ് - ചേവാർ (23) -27.02.2021 -ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി. 2. കോളിച്ചാൽ - ഇടപ്പറമ്പ് (24.4) -21 കിലോമീറ്റർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. 3. കോളിച്ചാൽ ചെറുപ്പുഴ (28.87) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (95%). 4. ചേവാർ - ഇടപ്പറമ്പ് (27.97) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (80%). <p>മലയോരഹൈവേയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ വികസനം വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടന്നുവരുന്നു.</p>
(സി)	നിലവിൽ സാങ്കേതിക അനുമതി, ടെൻഡർ എന്നിവ നൽകിയ റീച്ചുകളുടെ വിശദാംശം വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(സി) കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ നന്ദാരപ്പടവ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാറശ്ശാലവരെ നീളുന്ന മലയോര ഹൈവേയ്ക്ക് Go(Rt)No.942/2017/PWD തീയതി 10/07/2017 പ്രകാരം 3500 കോടി രൂപയുടെ ത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി. കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് 55 റീച്ചുകളിലായി കിഫ്ബി മാനദണ്ഡപ്രകാരം 12 മീറ്റർ വീതിയിൽ റോഡ്

വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കി DBM & BC നിലവാരത്തിൽ ഡിസൈൻ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാണ് മലയോര ഹൈവേ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി ടെൻഡർ ചെയ്ത റീച്ചുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല

1. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - ഒന്നാം ഘട്ടം (15.5 കി.മീ) - 31.01.2024-ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. കള്ളിക്കാട് പാറശ്ശാല - രണ്ടാം ഘട്ടം (7.45 കി.മീ) - പുറമ്പോക്ക് (800 മീറ്റർ) ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ബി.സി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസത്തിനായി ഭൂമി കണ്ടെത്തി ആയത് കൈമാറുന്നതിനായുള്ള ഫണ്ട് റവന്യൂ വിഭാഗത്തിന് 25.10.2024ൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുനരധിവാസം നടത്തി പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ്.
3. കടപ്പനമുട് വാഴിച്ചൽ (2.9 കി.മീ) - 28.02.2024-ന് കരാറുകാരനുമായി പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (45%).
4. കൊപ്പം - പെരിങ്ങമ്മല (9.45 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (86%).
5. കൊല്ലായിൽ - ചല്ലിമുക്ക് (21.08 കി.മീ) -30.06.2021 -ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
6. പെരിങ്ങമ്മല - പാലോട് (പാലോട് ബ്രൈമോർ റോഡ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു) (3.5 കി.മീ)- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കൊല്ലം ജില്ല

1. കൊല്ലായിൽ (ചല്ലിമുക്ക്) - പുനലൂർ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി (46.1 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

കോട്ടയം ജില്ല

1. പ്ലാച്ചേരി കരിങ്കല്ലുമുഴി (7.5 കി.മീ) - 29.09.2022-ന് ടെൻഡർ അപ്രൂവൽ കമ്മറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇടുക്കി ജില്ല

1. കുട്ടിക്കാനം - ചപ്പാത്ത് (19.0 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. പീരുമേട് - ദേവികുളം - ഒന്നാം ഘട്ടം (12.7 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (69%).
3. പീരുമേട് - ദേവികുളം - രണ്ടാം ഘട്ടം (2.9 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
4. പീരുമേട് - ദേവികുളം - മൂന്നാം ഘട്ടം (5.45 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (51%).
5. എല്ലക്കൽ - വലിയ മുല്ലക്കാനം (5.25 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (28%).

തൃശൂർ ജില്ല

1. പട്ടിക്കാട് വിളങ്ങന്നൂർ (5.3 കി.മീ) - പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. വെള്ളിക്കുളങ്ങര - വെറ്റിലപ്പാറ പാലം (19.0 കി.മീ) - 01.08.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (4%).

പാലക്കാട് ജില്ല

1. കാഞ്ഞിരംപാറ മസ്ജിദ് - കമരംപുത്തൂർ (18.10 കി.മീ) - 18.12.2024-ന് കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (1%).

മലപ്പുറം ജില്ല

1. പൂക്കോട്ടംപാടം കാളികാവ് - ഒന്നാം ഘട്ടം (8.7 കി.മീ)- പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
2. പൂക്കോട്ടംപാടം - കാളികാവ് - രണ്ടാം ഘട്ടം (12.31 കി. മീ.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (40%).
3. പൂക്കോട്ടംപാടം -മൈലാടി പാലം (10.9 കി. മീ.) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (92%).

കോഴിക്കോട് ജില്ല

1. കോടഞ്ചേരി - കക്കാടംപൊയിൽ (35.35 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(98%).
2. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - ഒന്നാം ഘട്ടം (9.99 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (42%).
3. 28-ആം മൈൽ - തലയാട് ടൗൺ (6.79 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (33%).

4. മരിപ്പുഴ - ആനക്കാംപൊയിൽ- പുല്ലൂരാംപാറ (12.0 കി. മീ) - പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു(8%).

5. പെരുവണ്ണാമുഴി മുതൽ 28-ആം മൈൽ വരെ (15.65 കി. മീ.) - Part TS -1 (5.5 കി.മീ.) പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (8%).

6. തലയാട് - മലപ്പുറം - കോടഞ്ചേരി - രണ്ടാം ഘട്ടം - (8.01 കി. മീ.) - 18.07.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (2%).

വയനാട് ജില്ല

1. കൽപ്പറ്റ ബൈപാസ് മേപ്പാടി കാപ്പൻകൊല്ലി ചുരൽമല (16.75 കി. മീ.)- കരാറുകാരന്റെ നഷ്ടോത്തരവാദിത്തത്തിൽ കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു. ബാലൻസ് വർക്ക് പുനഃക്രമീകരിച്ച് 11.07.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (20%).

2. കൊട്ടിയൂർ-ബോയ്സ് ടൗൺ (43.0 കി. മീ.) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (75%).

3. കണ്ടത്താം - നിറവിൽപുഴ - ചുങ്കക്കുട്ടി (8.521 കി. മീ.) -11.07.2024-ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വനഭൂമിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ട അംഗീകാരം ലഭിച്ചു. രണ്ടാം ഘട്ട അംഗീകാരത്തിനായി സിഎ ലാൻഡിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പരിവേഷ് പോർട്ടലിൽ 18.06.2024-ൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (3%).

കണ്ണൂർ ജില്ല

1. വള്ളിത്തോട് അമ്പായത്തോട് (25.3) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (56%).

കാസർകോട് ജില്ല

1. നന്ദാരപ്പടവ് - ചേവാർ (23) -27.02.2021 -ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.

2. കോളിച്ചാൽ - ഇടപ്പറമ്പ് (24.4) -21 കിലോമീറ്റർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു.

3. കോളിച്ചാൽ ചെറുപുഴ (28.87) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (95%).

4. ചേവാർ - ഇടപ്പറമ്പ് (27.97) -പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു (80%).

		<p>മലയോരഹൈവേയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പൊതുമരാമത്ത് റോഡുകളുടെ വികസനം വിവിധ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടന്നുവരുന്നു.</p>
(ഡി)	<p>ഇതുവരെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത റീച്ചുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്; വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	<p>(ഡി) ഇതുവരെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത റീച്ചുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മൈലാടുംപാറ പുളിയൻമല (25.78 കി.മീ) 2. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഇരുട്ടുക്കാനം - ഏലക്കൽ പാലം (12.87 കി.മീ) 3. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ചേരംഗനാൽ - നേര്യമംഗലം (13.6 കി.മീ)

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ