

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

13 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നം. 255

11-03-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതി

ചോദ്യം	ഉത്തരം
<p align="center">ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ, ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ, ശ്രീമതി കാനത്തിൽ ജമീല, ശ്രീ. യു. ആർ. പ്രദീപ്</p>	<p align="center">ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</p>
<p>(എ) ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ വിശദാംശം നൽകാമോ;</p>	<p>(എ) കേരള സർക്കാരിന്റെ ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 99 റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഇതിൽ 72 എണ്ണത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യും 27 എണ്ണത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ നും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു മേൽപ്പാല പൂർത്തീകരണം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പാലങ്ങൾ വിഭാഗവും നിർവഹിച്ചു. ഇതിൽ, കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ.ഒ.ബി, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഫറോക്ക് ആർ.ഒ.ബി, തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂർ ആർ.ഒ.ബി, ചിറങ്ങര ആർ.ഒ.ബി, എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മുളന്തുരുത്തി ആർ.ഒ.ബി, കൊല്ലം ജില്ലയിലെ മാളിയേക്കൽ ആർ.ഒ.ബി, കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കാരീത്താസ് ആർ.ഒ.ബി, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരൂർ ROBഎന്നീ എട്ട് പാലങ്ങളാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഗതാഗതത്തിനായി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്.</p>
<p>(ബി) നിലവിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിർമ്മാണപുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(ബി) നിലവിൽ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്ന റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ പുരോഗതി അനുബന്ധം (എ)ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
<p>(സി) റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി എത്ര കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഏതൊക്കെ ആർ.ഒ.ബി. കൾക്കാണ് നിലവിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അറിയിക്കാമോ;</p>	<p>(സി) ലെവൽ ക്രോസ് ഇല്ലാത്ത കേരളം എന്ന ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനായി ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ യെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന 72 ആർ.ഒ.ബി.കളിൽ 5 എണ്ണം ബഡ്ജറ്റ് മുഖേനയും ബാക്കി 67 എണ്ണം കിഫ്ബി ഫണ്ട് മുഖേനയും നടപ്പാക്കുന്നു. ഇതിൽ കോഴിക്കൽ ആർ.ഒ.ബി (കണ്ണൂർ) യുടെ പദ്ധതി പ്രദേശത്ത് ഒരു അടിപ്പാത നിർമ്മിച്ചതിനാൽ ആർ.ഒ.ബി നിർമ്മിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കിഫ്ബി</p>

		<p>അറിയിച്ചു. ബഡ്ജറ്റ് മുഖേനയുള്ള 5 പദ്ധതികൾക്കായി 87.42 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും ബാക്കിയുള്ള 67 കിഫ്ബി പദ്ധതികൾക്കു 1671.21 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയും 2020.05 കോടി രൂപ കിഫ്ബി സാമ്പത്തികാനുമതിയായും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിശദവിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം(ബി) ആയി ചേർക്കുന്നു.</p>
(ഡി)	<p>റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിൽ നവീന സാങ്കേതിക സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ?</p>	<p>(ഡി) KIIFB പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ സ്റ്റീൽ കോൺക്രീറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് സ്കൂപ്പർ എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ്രോച്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രീ-സ്ട്രെസ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിക്കുവാനാണ് വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Annexure A

ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ. യ്ക്ക് നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള പാലങ്ങൾ

ക്രമ നം.	മേൽപ്പാല പദ്ധതിയുടെ പേര്	ജില്ല	നിർമ്മാണ പുരോഗതി
1.	താനൂർ തെയ്യാല ആർ.ഒ.ബി	മലപ്പുറം	സബ്സ്ട്രക്ചർ, ഡെക് സ്റ്റാബ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഹാൻഡ്രെയിൽ, ക്രാഷ് ബാരിയർ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
2.	കൊടുവള്ളി ആർ.ഒ.ബി	കണ്ണൂർ	റെയിൽവേ മേൽപാലത്തിന്റെ ഡെക് സ്റ്റാബ് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. ഹാൻഡ്രെയിൽ, ക്രാഷ് ബാരിയർ സർവ്വീസ് റോഡ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
3.	വാടാനാംകുറിശ്ശി ആർ.ഒ.ബി.	പാലക്കാട്	സബ്സ്ട്രക്ചർ, സ്റ്റാബ് വരെയുള്ള എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചു. നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.
4.	അകത്തേത്തറ ആർ.ഒ.ബി	പാലക്കാട്	റെയിൽവേയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെ പൂർത്തീകരിക്കേണ്ടതായ പ്രവർത്തികളിൽ ഡെക് സ്റ്റാബ് വരെയുള്ള പണികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. ബാലൻസ് വർക്കുകൾ റെയിൽവേയുടെ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന മുറക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്.
5.	ഇരവിപുരം ആർ.ഒ.ബി.	കൊല്ലം ജില്ല	സബ്സ്ട്രക്ചർ, പൈൽ, പൈൽ ക്യാപ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. സ്റ്റാബിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
6.	ചിറയിൻകീഴ് ആർ.ഒ.ബി.	തിരുവനന്തപുരം	സബ്സ്ട്രക്ചർ, പൈൽ, പൈൽ ക്യാപ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. സ്റ്റാബിന്റെ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
7.	ചേളാരി ചെട്ടിപ്പടി ആർ.ഒ.ബി.	മലപ്പുറം	പൈലിംഗ് പ്രവർത്തികൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്.

കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ. ന് നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള പാലങ്ങൾ

SI No	SI No	Name of work	District
1	Construction of RUB in lieu of LC No.12 (Nilambur yard gate)	Malappuram	KRDCL inhouse ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. സർക്കാരിൽ നിന്നും ലാൻഡ് കോമ്പൻസേഷൻ തുക ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ഉണ്ട്. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. 21.01.2025 temporary ഗിർഡർ സ്ഥാപിച്ചു. പെരിന്തൽമണ്ണ സൈഡിലെ അപ്പോച്ച് റോഡ് പോർഷൻ 85% നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചു. റെയിൽവേ (Box portion) നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു.
2	Construction of ROB in lieu of LC No. 259	Kannur	ഭൂമിയേറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ ആരംഭിച്ചു. നിർമ്മാണത്തിന് തടസമായി നിൽക്കുന്ന നിലവിൽ ഉള്ള യൂട്ടിലിറ്റികൾ പുനഃക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
3	Construction of ROB in lieu of LC No. 225	Kannur	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ ആണ്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ അവസാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആണ്. മണ്ണ് പരിശോധന അവസാനിച്ചു. മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
4	Construction of ROB in lieu of LC No. 173	Malappuram	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ ആണ്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ അവസാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആണ്. മണ്ണ് പരിശോധന അവസാനിച്ചു. മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
5	Construction of ROB in lieu of LC No. 164	Palakkad	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ ആണ്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ അവസാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

			<p>ആരംഭിക്കുന്നത് ആണ്. മണ്ണ് പരിശോധന അവസാനിച്ചു. മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>
6	Construction of ROB in lieu of LC No. 115	Alappuzha	<p>സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ അന്തിമ ഘട്ടത്തിൽ ആണ്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ അവസാനിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് ആണ്. മണ്ണ് പരിശോധന അവസാനിച്ചു. മേൽപ്പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>

Annexure B

കെ.ആർ.ഡി.സി.എൽ. ന് നിർമ്മാണ ചുമതലയുള്ള പാലങ്ങൾ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി നൽകിയ തുക
1	നിലമ്പൂർ യാർഡ് ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.(എൽ.സി. 12)	14,66,49,198 /-(state share ₹7,33,24,599/-)
2	പോളയത്തോട് ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി. (എൽ.സി. 545)	₹18,11,10,988/-(State share 9.74 crore)
3	തൈക്കാട്ട് ഘോരി ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.(എൽ.സി. 27)	10.794 crore

**ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന
റെയിൽവേ മേൽപ്പാലങ്ങൾ**

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	അനുവദിച്ച തുക (കോടി രൂപയിൽ)
1	കാഞ്ഞങ്ങാട് ആർ.ഒ.ബി	15.61
2	ഫെറോക്ക് ആർ.ഒ.ബി	19.01
3	പാവങ്ങാട് ആർ.ഒ.ബി	10.3
4	കാരിത്താസ് ആർ.ഒ.ബി	23.34
5	മുളന്തുരുത്തി ആർ.ഒ.ബി	19.16
	ആകെ	87.42

കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ

ആർ.ഒ.ബി

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കിഫ്ബി അനുവദിച്ച തുക (കോടി രൂപയിൽ)
1	ചിറങ്ങര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	19.96
2	കൊടുവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	26.42
3	അകത്തേത്തറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	35.98
4	മാളിയേക്കൽ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	35.8
5	ചിറയിൻകീഴ് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	25.08
6	ഇരവിപുരം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	31.6
7	ഗുരുവായൂർ കിഴക്കേനട റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	23.45
8	വാടാനംകുറിശ്ശി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	30.09
9	താനൂർ - തെയ്യാല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	31.31
10	ചേളാരി - ചെട്ടിപ്പടി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	30.2
11	കൊട്ടികളം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	19.6
12	പുതൂക്കാട് ആർ.ഒ.ബി.	37.73
13	വടുതല റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	91.89
14	ഇടവ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	25.23
15	പുറയാർ ആർ.ഒ.ബി.	53.7
16	അറ്റലാന്റിസ് ആർ.ഒ.ബി.	89.774
17	കൊടുമുണ്ട ഫ്ലൈഓവർ (ആർ.ഒ.ബി)	31.31
	ആകെ	639.124

കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ		
ആർ.ഒ.ബി		
ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കിഫ്ബി അനുവദിച്ച തുക (കോടി രൂപയിൽ)
1	പുതിയകാവ് ചക്കവള്ളി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	39.53
2	കുറുപ്പുതറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	30.56
3	മാമ്പ്രക്കുന്നേൽ ആർ.ഒ.ബി.	36.15
4	മയ്യനാട് റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	25.945
5	ഉട്ടറ റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	15.99
6	നെടുപുഴ ആർ.ഒ.ബി.	31.042
7	നന്തിക്കര റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	34.9
8	കടുത്തുരുത്തി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം	19.33
9	കല്ലുംതാഴം ജംഗ്ഷൻ മേൽപ്പാലം	30.93
10	വാത്തുരുത്തി മേൽപ്പാലം	30 കോടി വകയിരുത്തി. കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
	ആകെ	264.377

കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ

ആർ.ഒ.ബി

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	കിഫ്ബി അനുവദിച്ച തുക (കോടി രൂപയിൽ)
1	വല്ലപ്പുഴ ആർ.ഒ.ബി.	23.28
2	ഹൊസൻഗടി ആർ.ഒ.ബി.	40.64
3	ഉദുമ ആർ.ഒ.ബി.	36.56
4	കുശാൽ നഗർ ആർ.ഒ.ബി.	34.71
5	എടച്ചക്കൈ - നടക്കാവ് ആർ.ഒ.ബി.	32.24
6	മഞ്ചേശ്വര - ഉദയവാർ റോഡ് ആർ.ഒ.ബി.	40.4
7	തൃക്കരിപ്പൂർ- വെള്ളാപ്പ് ആർ.ഒ.ബി.	53.09
8	കോഴിക്കൽ ആർ.ഒ.ബി.	46.57
9	പുന്നോൽ ആർ.ഒ.ബി.	38.56
10	മുച്ചക്കുന്ന് ആർ.ഒ.ബി.	36.12
11	നെല്ലിയാടിക്കടവ് ആർ.ഒ.ബി.	28.39
12	പയ്യോളി - കോട്ടക്കൽ ആർ.ഒ.ബി.	28.57
13	അഴിയൂർ ആർ.ഒ.ബി.	29.28
14	ചുങ്കം ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.	37.83
15	ടൈമ്പിൾ റോഡ് ആർ.ഒ.ബി.	36.83
16	ബീരിച്ചേരി ആർ.ഒ.ബി.	28.23
17	മോര ഗ്ലാസ് അഗ്റ്റി ആർ.ഒ.ബി. (ഐ.ഐ.റ്റി.)	33.19
18	എസ്.എൻ.കോളേജ് ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.	44.66
19	മൈനഗപ്പള്ളി ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.	49.94
20	നങ്ങൂർ കുളങ്ങൾ - കാവല ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.	37.28
21	കുരീക്കാട് ആർ.ഒ.ബി.	36.89
22	അലത്തൂർ ആർ.ഒ.ബി.	21.87
23	കല്ലുമല ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.	38.22
24	ഒല്ലാൽ ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.	36.75
25	വെങ്കളം ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.	31.97
26	നാലുകോടി ആർ.ഒ.ബി.	39.09
27	നെല്ലായി ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.	32.35
28	വെട്ട് റോഡ് ആർ.ഒ.ബി.	53.91
29	പുന്നമുട് ആർ.ഒ.ബി.	36.89
30	കുട്ടിക്കട ആർ.ഒ.ബി.	52.24

31	എഴുപുന്ന ആർ.ഒ.ബി.	22.5 കോടി വകയിരുത്തി. കിഫ്ബി യുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
32	ക്ലേശ്യാട്ട് ആർ.ഒ.ബി.	22.5 കോടി വകയിരുത്തി. കിഫ്ബി യുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
33	കണിയാപുരം ആർ.ഒ.ബി.	22.5 കോടി വകയിരുത്തി. കിഫ്ബി യുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
34	സർക്കാറ ആർ.ഒ.ബി.	22.5 കോടി വകയിരുത്തി. കിഫ്ബി യുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
35	മാഞ്ഞാടിമുട് ആർ.ഒ.ബി.	22.5 കോടി വകയിരുത്തി. കിഫ്ബി യുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
36	ബാലരാമപുരം ആർ.ഒ.ബി.	22.5 കോടി വകയിരുത്തി. കിഫ്ബി യുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
37	എറണാകുളം സൗത്ത് ആർ.ഒ.ബി. വൈഡനിംഗ് ആർ.ഒ.ബി.	22.5 കോടി വകയിരുത്തി. കിഫ്ബി യുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
38	ഒല്ലൂർ മെയിൻ ഗേറ്റ് ആർ.ഒ.ബി.	22.5 കോടി വകയിരുത്തി. കിഫ്ബി യുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
39	അമലപുരി ആർ.ഒ.ബി.	22.66 കോടി വകയിരുത്തി. കിഫ്ബി യുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്.

2019-2020 ഭരണാനുമതി കിട്ടിയ കിഫ്ബി പ്രവൃത്തികൾ

ആർ.ഒ.ബി

ക്രമ നമ്പർ	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ബഡ്ജറ്റ് പ്രസംഗ വിഹിതം (കോടി രൂപയിൽ)	കിഫ്ബി അനുവദിച്ച തുക (കോടി രൂപയിൽ)
1	ഇരിങ്ങൽ മുരാട് ആർ.ഒ.ബി	25	0

ആകെ

25

0